

Muster: Inbetriebnahmeprotokoll für Ambientika - Lüftungssysteme

Bitte beachten Sie, dass in diesem Protokoll eventuell nicht alle Punkte berücksichtigt werden, für individuelle Inbetriebnahmepunkte nutzen Sie bitte die dafür vorgesehenen Felder und ergänzen diese.

Datum _____

Bauvorhaben _____

Adresse _____

Zusatz _____

Anwesende Personen

Mit diesem Inbetriebnahmeprotokoll wird der Zustand der Lüftungsanlage zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Lüftungssystems in o.g. Bauvorhaben protokolliert und die Inbetriebnahme dokumentiert.

		erledigt
1:	Lüftungssystem nach Planung/Vorgabe verbaut (z.B. alle Geräte vorhanden)	☐
2:	Allgemeinzustand der Anlage entspricht der Vereinbarung	☐
3:	Lüftungssysteme/Komponenten gereinigt übergeben	☐
4:	Alle Innenblenden vorhanden, gereinigt und sauber eingebaut	☐
5:	Filter in allen Systemen gereinigt und vorhanden	☐
5:	Alle Außengitter/-Hauben/-Elemente vorhanden und fest verbaut	☐
6:	Wasserablauf aus Wandrohren ungehindert möglich	☐
7:	Alle Wandrohre mit Gefälle nach außen verbaut?	☐
8:	Alle Wandrohre sauber angeputzt, verklebt und abgedichtet	☐
9:	Wandrohre ggf. geschlitzt und Kabel sauber eingeführt	☐
10:	Alle Gerätekomponenten vorhanden (z.B. Schalldämmung)	☐
11:	Alle Steuerungen korrekt verdrahtet (z.B. korrekte Kabeltypen)	☐
12:	Alle Steuerungen am vorgesehenen Ort (Zimmer, Position) verbaut	☐
13:	Alle Steuerungen korrekt konfiguriert (z.B. Gerätetypen)	☐
14:	Funktionstest an Steuerungen vorgenommen	☐
15:	Geräte reagieren auf Steuerbefehle der Steuerungen	☐

Besonderheiten/Sonstiges/Individuelle Punkte

Folgende Punkte können ggf. optional durchgeführt werden

	erledigt
16: Messung der Versorgungs- und Steuerspannungen an den Geräten	☐
17: Messung der Gerätevolumenströme	☐
18: Messung des Geräteschalls	☐

Besonderheiten/Sonstiges/Individuelle Punkte

Für die genaue Protokollierung der Gerätemesswerte (Volumenströme, Schallwerte) können separat erhältliche Messprotokolle z.B. nach DIN1946-6 verwendet werden.

Hiermit wird eine korrekte und erfolgreiche Inbetriebnahme des verbauten Lüftungssystems bestätigt. Das System war zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme voll funktionsfähig und alle wesentlichen Funktionen und Eigenschaften wurden geprüft und protokolliert. Die Anlage befindet sich in einem abnahmefähigen Zustand. Die Abnahme wird separat dokumentiert und protokolliert.

Datum, Uhrzeit, Name

--	--